

नेपाल सरकार

रक्षा मन्त्रालय

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संक्षिप्त विवरण

काठमाण्डौ-तराई/मधेश द्रुतमार्ग निर्माण आयोजना



33

१. आयोजनाको नाम - काठमाण्डौ-तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजना

२. आयोजनाको संक्षिप्त परिचय: नेपाल सरकार, मन्त्रपरिषद्को मिति २०७४/०१/२१ को निर्णय अनुसार ७६.२ कि. मि. लम्बाईको राष्ट्रिय गौरवको काठमाण्डौ-तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको निर्माण कार्य ४ वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाली सेनालाई प्राप्त भएको । मिति २०७४ आषाढ ०८ गतेको मन्त्रपरिषद्को निर्णयबाट आयोजना संचालन कार्यविधि २०७४ स्वीकृत भई नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा कार्यान्वयन भैरहेको । यस आयोजनालाई आ.व. ०७४।७५ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले आगामी ५ वर्ष भित्र (आ.व. ०७८।७९) सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

३. आयोजनाको लक्ष्य: देशको राजधानी काठमाण्डौलाई तराई भू-भागसँग छोटो दूरीको माध्यमबाट जोड्ने ।

४. आयोजना अवधि: शुरु अवधि आ.व. ०७४/७५ र सम्पन्न हुने अवधि आ.व. ०७८/७९

५. आयोजनाको लागत: एकिकन नभएको

६. बजेटको स्रोत: नेपाल सरकार र आ.व. ०७५।७६ को बजेट पुस्तिका अनुसार बैदेशिक ऋण

७. आयोजनाको मुख्य मुख्य कार्यहरु:

क) सवग्रेड फर्मेसन लेभलसम्म कटिंग तथा फिलिंग कार्य सम्पन्न गरी पेभमेण्ट गर्ने

ख) विभिन्न प्रकारका हाईवे स्ट्रक्चरवालहरु निर्माण गर्ने

ग) ठुला, मझौला तथा साना पुलहरु निर्माण गर्ने

घ) सुरंगमार्ग निर्माण गर्ने

ङ ङ) एसियन मापदण्ड अनुसार ४ लेनको एक्सप्रेसवे निर्माण गर्ने

८. आयोजनाको वित्तीय प्रगति

आयोजनाको कुल बजेट करोडमा	आ. व. २०७४/७५ को प्रगति अर्थात् समष्टिगत प्रगति		आ व २०७४/७५ को कुल बजेट करोडमा	आ व २०७४/७५ को वार्षिक प्रगति		कैफियत
	रकम करोडमा	प्रतिशत		रकम करोडमा	प्रतिशत	
१५५०० ए डि बि को फिजिविलिटि अध्ययन तथा प्रारम्भिक डिजाइन प्रतिवेदन २००८ को अनुमानित लागत प्रक्षेपणको आधारमा	८९७.४८४२	५.७९	८०६।७५२९	७६२.५८४३	९५	पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श शीर्षकको बजेट पूरै खर्च नभएको ।


९. आयोजनाको भौतिक प्रगति

समग्र लक्ष्य	आ.व. २०७४/७५ को लक्ष्य	आ.व. २०७४/७५ को प्रगति	हालसम्मको समष्टिगत भौतिक प्रगति	कैफियत
क. रुख कटान कार्य	१००	१००	९६	कुल २० हजारवटा रुखमध्ये हालसम्म १९६९९ वटा रुख कटान कार्य सम्पन्न भएको ।

ख. बेश क्याम्प निर्माण कार्य	१००	१००	८०	प्रस्तावित १० वटा बेश क्याम्पमध्ये ८ वटा को निर्माण सम्पन्न भएको ।
ग.सवग्रेड फर्मेशन लेभल सम्मको सडक निर्माण कार्य (E/W cutting)	१००	१००	२०	-
घ.जग्गा अधिग्रहण कार्य	१००	१००	९४	५३,२४,५१७.४४ वर्ग मि (१०४६६ रोपनी २ आना १ पैसा २ दाम) क्षेत्रफल जग्गा अधिग्रहण भैसकेको । क्षेत्रफलको आधारमा ९४ प्रतिशत जग्गा अधिग्रहण कार्य पूरा भएको । आयोजना कार्यान्वयनको क्रममा हेरफेर हुनसक्ने ।
ङ द्रुतमार्गको DPR तयार गर्ने	१००	५०	५०	PQ मूल्यांकन कार्य सम्पन्न गरी RFP (Request For Proposal) जारी गरिएको ।
च सर्भे डिजाईन सुपरिवेक्षण कार्यको लागि परामर्शदाता नियुक्ति कार्य	१००	९०	९०	परामर्शदाता छनौट गर्ने कार्य सम्पन्न भई स्वीकृतिको लागि प्रक्रियामा रहेको ।



वार्षिक कार्यक्रम तथा प्रगतिको त्रिज्यात्मक चार्ट



35